

**Bihar – Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület**  
**4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 25**

*SZAKMAI BESZÁMOLÓ*

Alulírott, **Kiss László**, a **Szélrózsa Hagyományörző Egyesület** (székhely: 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 6., adószám: , ügyfél-azonosító: 1004809722) képviselőre jogosultként a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület – **A közösségi terek fejlesztése című felhívás VP6-19.2.1.-11-3-17** kódszámú helyi felhívásra **2019.04.09. 21:37:30** időpontban **1977245726** iratazonosító számon nyilvántartott támogatási kérelemhez (támogatói okirat iratazonosítója: **3056779603**) benyújtott záró kifizetési kérelemmel kapcsolatban az alábbiakról számolok be:

**Eredmények:** A fejlesztés során megépült a Filagória. A fejlesztés eredménye a kültéri közösségi tér munkálatainak sikeres megvalósítása. Megvalósult a projektmenedzsment, valamint a műszaki ellenőri feladat és a kötelező nyilvánosság biztosítása.

**Tartalom:** A projekt megvalósítása során a megvalósult a szabadtéri rendezvények lebonyolítására alkalmas közösségi tér kialakítása. A KÁLLAY Tájház területén került kialakításra egy 12,00 m x 8,15 m méretű, földszint szintszámú fedett Filagória.

A projekt során kitermelésre kerültek egyes fák tuskóirtással, gallyazással. Munkaárok földkiemelése közművesített területen kézi erővel. Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél.

Faragott fából elkészült a tetőszerkezet, valamint a tetőlécezés a hornyolt cserépfedés alá. A tetőhöz felhasznált faanyag lekezelése megtörtént gomba és rovar kártevők elleni szerrel. Elkészült a taréjgerinc kúpcseréppel, a függőeresz csatorna, lefolyócső szerelése, a lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése. Megtörtént a keményhéjalású tetőhöz az ereszszegecs szerelése.

**Kapcsolódó rendezvények:** A helyi felhívás 3.4.1.3. Egyéb elvárások 5. pontjának megfelelően a közösségformáló, társadalmi befogadást erősítő programok is megrendezésre kerültek: az egyik rendezvény időpontja 2020. szeptember 08., a másiké 2021. október 08.

**Változás:** A projekt az eredetileg tervezett mérföldköve a tervezetthez képest később került elérésre. A COVID-19 világjárvány miatti korlátozások lassították a felújítási munkálatokat.

**Mérföldkő:** A projekt fizikai befejezésének tervezett napja.

A mérföldkő elérésének beadáskor tervezett napja: 2019. december 31.

A mérföldkő elérésének valós dátuma: 2022. március 25.

**Kötelező tájékoztatás:** A "VP KTK 2020" szerint megvalósítandó nyilvánosság biztosítása megtörtént a projekt tábla kihelyezésével.

Földes, 2022. március 25.

  
 Kiss László  
 Szélrózsa Hagyományörző Egyesület  
 elnök

